

CLIENTE:		ELEA DATA CENTERS - SPO2														REF: JULHO 2025		
ENDEREÇO:		Av. Marginal Direita Anchieta, 1241 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, 09891-420														DATA: 16/07/2025		
Nº	Tipo / Capac.	Carga	RECARGA	Validade	Localização	Data Inspeção	Vistoriador	Desobstruído	Sinalização	Instalado no suporte	Local conforme PPCI	Altura	Lacres	Manômetro	Mangueira	Data manutenção	Inmetro	Observações
1	CO2	6KG	jan/25	jan/26	PORTARIA 1 LADO EXTERNO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	CO2	6KG	jan/25	jan/26	PORTARIA LADO INTERNO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	CO2	6KG	jan/25	jan/26	VESTIARIO PORTARIA 1	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	AGUA	10L	jan/25	jan/26	ESTACIONAMENTO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	CO2	25KG	jan/25	jan/26	SUBESTAÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	CO2	25KG	set/24	set/25	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	CO2	6KG	jan/25	jan/26	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	CO2	6KG	set/24	set/25	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	CO2	6KG	jan/25	jan/26	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
10	CO2	6KG	set/24	set/25	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
11	CO2	6KG	set/24	set/25	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
12	CO2	6KG	set/24	set/25	GERADOR	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
13	CO2	6KG	set/24	set/25	CORREDOR TÉCNICO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
14	CO2	6KG	jan/25	jan/26	CORREDOR TÉCNICO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
15	CO2	6KG	set/24	set/25	CORREDOR TÉCNICO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
16	CO2	6KG	jan/25	jan/26	SALA DISTRIBUIÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
17	CO2	6KG	jan/25	jan/26	SALA POP	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
18	CO2	6KG	jan/25	jan/26	SALA DISTRIBUIÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
19	CO2	6KG	jan/25	jan/26	CORREDOR TÉCNICO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
20	CO2	6KG	jan/25	jan/26	SALA 10	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
21	CO2	6KG	jan/25	jan/26	ALMOXARIFADO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
22	CO2	6KG	set/24	set/25	CORREDOR DXC	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
23	CO2	6KG	set/24	set/25	CORREDOR RECEPÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
24	CO2	6KG	set/24	set/25	CORREDOR RECEPÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
25	CO2	6KG	jan/25	jan/26	COPA	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
26	CO2	6KG	set/24	set/25	COPA 2	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
27	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
28	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
29	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
30	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
31	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
32	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
33	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
34	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
35	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
36	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	

GERENCIAMENTO PREVENTIVO

37	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
38	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
39	CO2	6KG	set/24	set/25	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
40	CO2	6KG	jan/25	jan/26	DATA HALL	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
41	CO2	6KG	set/24	set/25	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
42	CO2	25 KG	jan/25	jan/26	TRAFO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
43	CO2	6KG	set/24	set/25	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
44	PQS	6 KG	set/24	set/25	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
45	PQS	6 KG	set/24	set/25	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
46	CO2	6 KG	jan/25	jan/26	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
47	AGUA	10L	set/24	set/25	MANUTENÇÃO	16/07/2025	AX	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	