

Empresa responsável

Nome AX Construction	E-mail de contato adm1@axconstruction.com
Celular / WhatsApp (11) 99611-3462	CPF / CNPJ 32404278000110
Endereço Alameda Grajaú, 129 - sala 401 - Alphaville Industrial, Barueri - SP, Brasil	

Cliente

Nome ELEA SPO2	E-mail leonardo.rodrigues@leadatacenters.com
Telefone	CPF / CNPJ
Endereço Av. Marginal Direita Anchieta, 1241 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, 04182-001, Brasil	

1. Informações Gerais

Responsável Vistoria KAUE PAIVA / LUCAS QUEIROZ	Responsável Técnico Eng. Renan Soares de Oliveira	Data e Hora de Início da Vistoria 14/08/2025 09:00:00
Data e Hora de Término da Vistoria 14/08/2025 19:00:00		

2. Relatório Fotográfico

<p>Fotos</p>  <p>PLACA LAÇO 2</p>	<p>Fotos</p>  <p>PLACA LAÇO 1</p>	<p>Fotos</p>  <p>SIRENE E MODULOS DESABILITADOS.</p>
---	---	--

Observações

Relato de Procedimento de Manutenção – Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

Foi realizado o procedimento de pré-manutenção conforme protocolo estabelecido, incluindo:

Upload da programação atual da central;

Desabilitação dos módulos pertinentes;

Retirada física das válvulas solenóides.

Realizado a inversão das placas de laço 1 e 5 para verificar se o problema está na própria placa ou no laço

Foi deixados todas as sirenes e todos os módulos desabilitados, em caso de disparos o sistema não disparar.

Foram realizados registros fotográficos de todos os acionamentos e etapas do procedimento, os quais serão utilizados como base para o relatório técnico completo.

Procedimento Pós-Manutenção:

Ao término dos testes, foram realizados os seguintes procedimentos:

Reset das centrais;

Reabilitação dos módulos previamente desabilitados;

Reinstalação física das válvulas solenóides.

O sistema foi totalmente restabelecido e encontra-se em pleno funcionamento