



HIPER FIRE

CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO

Certifico que a(s) mangueira(s) de incêndio pertencentes a - **AX CONSTRUCTION INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA LTDA- Av. Marginal Direita Anchieta, 1241 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP,09891-420 inscrito no CPF/CNPJ: 32.404.278/0001-10** , abaixo relacionadas foram ensaiadas hidrostaticamente conforme norma **ABNT NBR 12779** durante um minuto a pressão de ensaio conforme tabela abaixo.

TABELA – Pressão de ensaio de mangueira conforme o seu tipo:

MANGUEIRA TIPO	PRESSÃO DE ENSAIO	
	MPA	(KGF/CM²)
1	1225	12,5
2, 4 e 5	1665	17
3	1765	18

QUANTIDADE	TIPO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	RESULTADO DO ENSAIO	
				APROVADO	REPROVADO
51	1	1.½"	15mts	X	

OBSERVAÇÕES: Para sua segurança inspecione as mangueiras a cada três meses e ensaie hidrostaticamente a cada doze meses. (item 4.1.2 ABNT NBR 12779). Todas as mangueiras aprovadas estão identificadas com a sigla de nossa empresa. Mês e ano da execução do ensaio em amarelo tendo a sua próxima inspeção formalizada para **Julho de 2026**.

Para aferição utilizado manômetro da marca **Famabras Nº de série 786133**, com validade da aferição até **29 de agosto de 2025**.

Taboão da Serra, 17 de Julho de 2025.

Hiper Fire Prevenção e Combate ao Incêndio EIRELI
CNPJ: 14.737.655/0001-51



R. Manoel Gonçalves, 610 – Pq. Pinheiros, Taboão da Serra - SP, 067663-70
Fone: (11) 4245-5621 / 3461.1974
e-mail: comercial@hiperfireextintores.com.br
site: www.hiperfireextintores.com.br